

**平成24年梅雨前線豪雨災害
復旧・復興推進計画の進捗状況** (平成24年12月21日現在)

平成24年12月25日
大分県水害対策会議

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1) 災害弔慰金、災害援護資金

○災害援護資金の貸付

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額
中津市	9 件	1 件	1 件	150 万円
日田市	35 件	13 件	12 件	2,070 万円
竹田市	17 件	5 件	5 件	920 万円
合 計	61 件	19 件	18 件	3,140 万円

(2) 被災住宅の再建に向けての支援

○被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)(国の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	33 世帯	31 世帯	36,750 千円
日田市	26 世帯	23 世帯	26,000 千円
竹田市	31 世帯	30 世帯	44,250 千円
合 計	90 世帯	84 世帯	107,000 千円

○大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	350 世帯	350 世帯	55,851 千円
日田市	458 世帯	449 世帯	315,998 千円
竹田市	109 世帯	105 世帯	42,002 千円
その他	20 世帯	20 世帯	4,399 千円
合 計	937 世帯	924 世帯	418,250 千円

(3) 被災者の受入れ支援

○民間住宅借上げによる応急仮設住宅の設置

市町村名	借上実績
竹田市	14 戸

○県営住宅等における被災者の受入れ

市町村名	受入実績			合 計
	県営住宅	県職員住宅	教職員住宅	
日田市	2 戸	10 戸	2 戸	14 戸
竹田市	1 戸	0 戸	0 戸	1 戸
合 計	3 戸	10 戸	2 戸	15 戸

(4)水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
上水道	6 施設	6 施設	3 施設	平成24年10月～平成25年 3月 ※1
簡易水道	29 施設	29 施設	17 施設	平成24年10月～平成25年 3月
給水施設	9 施設	9 施設	6 施設	平成24年 9月～平成25年 3月
合 計	44 施設	44 施設	26 施設	

※1 竹田市上水道の水管橋は平成26年3月予定（給水には支障なし）

(5)下水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
下水道施設	2 施設	2 施設	0 施設	平成24年11月～平成25年 6月
農業集落排水施設	5 施設	3 施設	0 施設	平成24年12月～平成25年 3月
合 計	7 施設	5 施設	0 施設	

(6)義援金等の募集、配分

[募集期間:7月19日～8月31日]

項 目	金 額
県の災害義援金	132,960,293 円
日赤大分県支部、県社協、県共同募金会による義援金	90,405,948 円
合 計	223,366,241 円
第一次配分額(8月23日決定、8月24日配分)	85,850,000 円
第二次配分額(9月28日決定、10月12日配分)	127,775,629 円

(12月20日現在)

2 医療・福祉・保健衛生

(1)施設等の復旧

○医療機関

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
4 施設	4 施設	0 施設	8月10日までに全ての施設において再開済

○高齢者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	2 施設	1 施設	1月28日再開予定

○保育所

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	2 施設	1 施設	1月4日再開予定

○障がい者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	9月1日までに全ての施設において再開済

II 農林水産業・商工業等への支援

1 農林水産業の再建

○大分県特定災害対策緊急資金

申請3件、貸付け1件

○被災農業者特別利子助成事業(国の制度)

申請3件、貸付け1件

○大分県農業経営緊急対策アシスト資金

貸付け実績なし

○農業共済制度

市町村名	申請件数	支払件数	支払金額
中津市	262 件	155 件	5,241 万円
日田市	442 件	50 件	551 万円
竹田市	187 件	147 件	4,899 万円
豊後大野市	40 件	29 件	390 万円
由布市	2 件	2 件	17 万円
玖珠町	148 件	44 件	957 万円
その他	2 件	2 件	9 万円
合計	1,083 件	429 件	12,064 万円

○県営ほ場整備後の被災農家の負担軽減

助成実績なし

○水産施設の復旧

種別	被災施設数	復旧状況
アサリ増殖施設(県)	1 施設(中津市)	11月16日復旧完了
アサリ養殖施設(市)	1 施設(中津市)	9月12日堆積物撤去終了、再開25年度

○有害鳥獣侵入防止柵の復旧

農地等災害復旧事業の対象とならない防護柵の設置については、査定終了後に最終的な実施箇所が確定するため、事業は1月中旬以降に実施予定

2 商工業の再生

(1) 中小企業への支援

○九州北部豪雨等災害復旧特別融資

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市	3 件	2,800 万円
日田市	13 件	6,740 万円
竹田市	10 件	10,150 万円
由布市	7 件	3,158 万円
玖珠町	1 件	200 万円
合 計	34 件	23,048 万円

※貸付件数・貸付額は保証承諾ベース

○セーフティネット保証第4号の指定

資金繰り支援のため中津市、日田市、竹田市が指定される。(平成24年10月3日)

(2) 被災工業団地等の改良復旧支援制度

○大分県企業立地基盤整備費補助金

市町村名	工場用地名	実施・復旧状況
中津市	本耶馬溪工場用地	測量設計中(排水路改良) 平成25年5月末復旧予定

(3) 観光産業の復活への支援

項 目	実施・復旧状況
風評被害払拭のための取組	「〇〇市は元気ですキャンペーン」の実施 中津市(8月～12月)、日田市(8月～3月) 竹田市(8月～3月)、由布市(8月～2月)
観光施設等の復旧・復興	日田市1箇所(復旧済(12月)) 由布市1箇所(応急復旧済 本復旧見込み(25年3月))
九州自然歩道等の復旧整備	中津市1箇所(復旧工事許可申請中 復旧見込み(25年春頃)) 竹田市2箇所(復旧工事許可申請中 復旧見込み(25年春頃)) 玖珠町1箇所(復旧工事許可申請中 復旧見込み(25年春頃))

Ⅲ 教育・文化施設等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

(1)学校施設の復旧等

○学校施設の復旧

種別	被災校数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
県立学校	4校	4校	竹田支援学校…11月30日復旧済
市立学校	8校	7校	25年1月末までに復旧予定
私立学校	2校	1校	
合計	14校	12校	

2 文化・社会教育施設の復旧

(1)文化・社会教育施設の復旧

○文化・社会教育施設等の再建

種別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
文化・社会教育施設	6施設	3施設	耶馬溪公民館(中津市)…12月18日復旧済
体育施設	7施設	3施設	耶馬溪運動場(中津市)等3施設…25年3月復旧予定
合計	13施設	6施設	

(2)文化財の復旧

種別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	7施設	3施設	旧久留島氏庭園(玖珠町)…25年3月復旧予定
県指定文化財	10施設	3施設	石坂石畳道(日田市)…25年3月復旧予定
合計	17施設	6施設	

IV 社会資本等の復旧・復興

1 道路・河川等の復旧

○道路の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	57 箇所	6 箇所	57 箇所	56 箇所	2 箇所
日田市	48 箇所	15 箇所	48 箇所	48 箇所	4 箇所
竹田市	16 箇所	4 箇所	16 箇所	16 箇所	0 箇所
豊後大野市	3 箇所	1 箇所	3 箇所	3 箇所	0 箇所
玖珠町	12 箇所	3 箇所	12 箇所	12 箇所	1 箇所
その他	9 箇所	2 箇所	9 箇所	7 箇所	2 箇所
合計	145 箇所	31 箇所	145 箇所	142 箇所	9 箇所

※事業箇所数：県の管理施設において災害復旧工事を実施する箇所数(以下同じ)

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	国道212号	中津市耶馬溪町戸原	平成25年1月末(一部H25.3月)
日田市	国道386号	日田市友田	平成24年10月12日完了
竹田市	国道502号	竹田市片ヶ瀬	平成25年5月末
豊後大野市	緒方朝地線	豊後大野市朝地町上尾塚	平成25年3月末
由布市	(主)別府一の宮線	由布市湯布院町川西	平成25年3月末
玖珠町	玖珠山国線	玖珠町大字古後	平成25年3月末

○河川の復旧

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	100 箇所	11 箇所	100 箇所	83 箇所	0 箇所
日田市	202 箇所	25 箇所	202 箇所	193 箇所	0 箇所
竹田市	137 箇所	7 箇所	137 箇所	107 箇所	0 箇所
豊後大野市	34 箇所	2 箇所	34 箇所	33 箇所	0 箇所
由布市	5 箇所	0 箇所	5 箇所	5 箇所	0 箇所
玖珠町	27 箇所	2 箇所	27 箇所	23 箇所	1 箇所
その他	44 箇所	1 箇所	44 箇所	44 箇所	5 箇所
合計	549 箇所	48 箇所	549 箇所	488 箇所	6 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	山国川	中津市耶馬溪町宮園	平成25年5月末
日田市	渡里川	日田市吹上町	平成25年3月末
竹田市	大野川	竹田市吉田	平成25年5月末
豊後大野市	大野川	豊後大野市緒方町志賀	平成25年5月末
由布市	大分川	由布市庄内町西長宝	平成25年3月末
玖珠町	金吉川	玖珠町大字古後	平成25年3月末

※改良復旧・緊急事業として、山国川・犬丸川(中津市)、玉来川・滝水川(竹田市)等が採択された。

○砂防設備の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	46 箇所	2 箇所	46 箇所	39 箇所	0 箇所
日田市	72 箇所	4 箇所	72 箇所	69 箇所	0 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	1 箇所	0 箇所
由布市	2 箇所	2 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
玖珠町	15 箇所	0 箇所	15 箇所	13 箇所	0 箇所
その他	14 箇所	0 箇所	14 箇所	14 箇所	2 箇所
合 計	153 箇所	8 箇所	153 箇所	138 箇所	2 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	田野尾川	中津市山国町中摩	平成25年5月末
日田市	串川	日田市高瀬	平成25年3月末
竹田市	大石川	竹田市久住町有氏	平成25年5月末
由布市	岳本川	由布市湯布院町川上	平成25年3月末
玖珠町	大浦川	玖珠町大字古後	平成25年3月末

※緊急事業として、岳本川(由布市)等が採択された。

○交通安全施設(信号機)の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	2 基	2 基	2 基
竹田市	1 基	1 基	1 基
合 計	3 基	3 基	3 基

○交通安全施設(標識)の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	15 本	0 本	3 本
日田市	18 本	0 本	1 本
竹田市	4 本	0 本	0 本
合 計	37 本	0 本	4 本

○県による市町復旧事業の受託

市町村名	受託箇所	基本協定書 締結年月日	備考
中津市	山国川	平成24年11月27日	橋梁災
日田市	吾々路川	平成24年11月22日	橋梁災他
	志谷川	平成24年11月22日	橋梁災他
竹田市	玉来川	平成24年11月26日	橋梁災
玖珠町	大浦川	平成24年11月13日	砂防災
	山浦川	平成24年11月13日	河川災

2 農地・農業用施設等の復旧

○農地・農業用施設等の復旧

査定開始:9月24日

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	323 箇所	3 箇所	299 箇所	0 箇所	0 箇所
日田市	868 箇所	1 箇所	732 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	1,772 箇所	53 箇所	1,522 箇所	58 箇所	52 箇所
豊後大野市	263 箇所	4 箇所	248 箇所	4 箇所	3 箇所
玖珠町	277 箇所	0 箇所	227 箇所	0 箇所	0 箇所
その他	747 箇所	1 箇所	642 箇所	30 箇所	1 箇所
合計	4,250 箇所	62 箇所	3,670 箇所	92 箇所	56 箇所

○小災害の復旧

各市町で復旧事業を制度化し、詳細な実施方法を検討中

3 その他施設の復旧

(1) 治山施設等の復旧

○治山施設の復旧

国庫補助災害復旧事業

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
合計	2 箇所	0 箇所	2 箇所	0 箇所	0 箇所

県単治山事業(国の災害復旧対象外)

市町村名	事業箇所数			
		応急復旧	着手済	本復旧
別府市	1 箇所	0 箇所	0 箇所	0 箇所
中津市	5 箇所	0 箇所	3 箇所	0 箇所
日田市	1 箇所	0 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	0 箇所
合計	11 箇所	0 箇所	7 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石日ノ平	平成25年3月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年6月
日田市	日田市天瀬町馬原字黒谷	平成25年3月
竹田市	竹田市荻町馬場深久保	平成25年3月
由布市	由布市湯布院町湯平字倉本	平成25年3月

○林地崩壊の復旧

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	認可済	着手済	本復旧
別府市	2 箇所	1 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	0 箇所	0 箇所
日田市	4 箇所	1 箇所	4 箇所	3 箇所	0 箇所
竹田市	6 箇所	0 箇所	6 箇所	1 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所
その他	2 箇所	0 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
合計	16 箇所	3 箇所	16 箇所	9 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石字寒原	平成25年6月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年6月
日田市	日田市大字小野字釜ヶ瀬	平成25年8月
竹田市	竹田市荻町新藤字下畑	平成25年8月
由布市	由布市湯布院町川上字重見	平成25年8月

(2) 林道等の復旧

○林道の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	49 箇所	0 箇所	49 箇所	1 箇所	0 箇所
日田市	28 箇所	0 箇所	28 箇所	0 箇所	0 箇所
竹田市	12 箇所	0 箇所	12 箇所	0 箇所	0 箇所
玖珠町	3 箇所	0 箇所	3 箇所	1 箇所	0 箇所
その他	14 箇所	1 箇所	14 箇所	13 箇所	0 箇所
合計	106 箇所	1 箇所	106 箇所	15 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	岳滅鬼線	中津市山国町槻木	平成26年度中
日田市	花月線	日田市大字花月	平成25年度中
竹田市	城ヶ岳線	竹田市荻町新藤	平成25年度中

○作業道の復旧

市町村名	事業箇所数	本復旧
中津市	157 箇所	0 箇所
日田市	103 箇所	3 箇所
玖珠町	2 箇所	0 箇所
その他	5 箇所	0 箇所
合 計	267 箇所	3 箇所

(3)漁港施設の復旧

※全箇所査定完了

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	6 箇所	1 箇所	6 箇所	5 箇所	0 箇所
宇佐市	10 箇所	1 箇所	10 箇所	10 箇所	0 箇所
合 計	16 箇所	2 箇所	16 箇所	15 箇所	0 箇所

市町村名	主な復旧予定	
	場 所	本復旧予定日
中津市	中津市小祝	平成24年度内
宇佐市	宇佐市長洲	平成24年度内

(4)都市施設の復旧

○街路の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	復旧予定箇所		
			路線名	場 所	本復旧予定日
竹田市	1 箇所	0 箇所	竹田玉来線	竹田市玉来	平成25年8月末

○公園の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			公園名	場 所	本復旧予定日
日田市	3 箇所	0 箇所	月隈公園	日田市丸山	平成24年12月末
竹田市	1 箇所	0 箇所	稲葉川やすらぎ公園	竹田市山手	平成25年1月末
合 計	4 箇所	0 箇所			

(5)県営住宅の復旧

市町村名	被災戸数	本復旧	主な復旧予定箇所		
			住宅名	場 所	本復旧予定日
竹田市	6 戸	1 戸	下矢倉住宅	竹田市君ヶ園	平成24年11月30日完了

(6)漂流物・漂着物・堆積物の撤去

○港湾泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
大分市	1 箇所	1 箇所
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	2 箇所	2 箇所
日出町	1 箇所	1 箇所
合 計	6 箇所	6 箇所

※平成24年8月5日完了

○漁港泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	4 箇所	4 箇所
国東市	2 箇所	2 箇所
日出町	4 箇所	4 箇所
合 計	12 箇所	12 箇所

※平成24年9月末完了

○海岸漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
国東市	10 箇所	10 箇所
杵築市	7 箇所	7 箇所
日出町	3 箇所	3 箇所
別府市	4 箇所	4 箇所
合 計	24 箇所	24 箇所

※平成24年10月10日完了

○洋上漂流物

海 域	状 況
別府湾	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)
周防灘 (大分県沖合)	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)

4 復旧工事に係る人的支援等

(1)被災市町への県職員による支援

○復旧工事に係る被災市町への県職員による人的支援

(12月18日現在)

職 種	業 務 内 容	応 援 期 間	応 援 人 数 (人)					
			(期間区分)	日田市	玖珠町	中津市	竹田市	計
農 業 土 木	工法決定等の技術指導、査定設計書の作成指導・積算支援・チェック、発注設計書作成支援	H24.8.27 ～	延べ	479.0	86.0	428.0	521.0	1514.0
			1日平均	6.1	1.1	5.4	6.6	19.2
林 業	復旧方針決定指導、工法決定等の技術指導、査定設計書の作成指導・積算支援・チェック、計画概要書の作成指導、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	H24.8.20 ～	延べ	108.0	69.0	246.0	83.0	506.0
			1日平均	1.5	1.0	3.4	1.2	7.1
土 木	災害復旧事業に関する技術的指導・助言、査定設計書の作成指導、発注設計書の作成支援	H24.8.1 ～	延べ	253.8	97.7	122.7	197.3	671.5
			1日平均	2.6	1.0	1.3	2.0	6.9

(2)九州・山口9県災害時応援協定に基づく県職員の受入れ

職 種	受入期間	受入所属及び人数(派遣元)					計
		豊肥振興局	西部振興局	北部振興局	日田土木事務所	中津土木事務所	
農業土木	H24.10.1 ～ H24.12.31	1 (佐賀県)	1 (鹿児島県)	1 (長崎県)			3
林 業	H24.9.1 ～ H25.3.31	1 (宮崎県)	1 (佐賀県)				2
土 木	H24.9.1 ～ H25.3.31				2 (長崎県・ 鹿児島県)	1 (宮崎県)	3
計		2	2	1	2	1	8

5 JRの復旧

路線名	復旧状況
豊肥本線	運行再開見込み(25年8月末頃) 豊後竹田駅～宮地駅間不通(バスによる代行輸送)
久大本線	全線運行再開(8月25日)
日田彦山線	全線運行再開(7月27日)

V 防災機能・防災力の強化

1 防災機能の強化

(1)災害に強い社会資本整備

○漁港の防災対策強化

項 目	工事発注予定日	完成予定日
長州漁港の導流堤の整備	平成25年1月	平成25年8月

2 防災力の強化

(1)防災GIS等システムの再構築

項 目	完成予定日
防災GISと連動した県民安全・安心メールの自動配信システム構築	平成25年3月中旬頃
企業の位置情報の防災GIS登録	平成24年9月11日

(2)防災情報の積極的な提供

○河川水位局の復旧

被災箇所			復旧予定日
河川名	市町村名	場所	
玉来川	竹田市	拝田原	平成25年3月
有田川	日田市	東有田	平成25年3月

梅雨前線豪雨による被害状況

平成24年12月20日12時現在、単位：箇所、百万円

被害種別		箇所数	金額	県計	中津市	日田市	竹田市	玖珠町	その他
福祉関係	箇所数	13		7	2	4			
	金額	118		84	24	10			
商工労働関係	箇所数	385		104	193	78	3	7	
	金額	1,787		507	707	525	4	44	
農林水産関係	農業関係	農産物等	箇所数	623	457	115	22	13	16
			金額	520	83	156	189	53	39
		栽培施設	箇所数	38		15	15	4	4
			金額	51		26	11	9	5
		農地・農業用施設	箇所数	10,067	1,707	2,555	3,925	583	1,297
			金額	14,760	1,972	4,710	5,074	999	2,005
	その他農業施設	箇所数	40	16	21	1	2		
		金額	76	44	23	8	1		
	計	箇所数	10,768	2,180	2,706	3,963	602	1,317	
		金額	15,407	2,099	4,915	5,282	1,062	2,049	
	林業関係	林地崩壊	箇所数	841	309	393	69	30	40
			金額	3,845	499	1,172	773	96	1,305
		治山施設	箇所数	13	6	1	4		2
			金額	63	45	1	2		15
		林道	箇所数	593	188	315	28	16	46
			金額	1,070	346	311	204	63	146
	その他林業施設	箇所数	37	9	16	12			
		金額	70	12	45	13			
計	箇所数	1,484	512	725	113	46	88		
	金額	5,048	902	1,529	992	159	1,466		
漁業関係	水産関係	箇所数	5	4				1	
		金額	137	136				1	
	漁港関係	箇所数	16	6				10	
		金額	521	282				239	
計	箇所数	21	10	0	0	0	11		
	金額	658	418	0	0	0	240		
小計	箇所数	12,273	2,702	3,431	4,076	648	1,416		
	金額	21,113	3,419	6,444	6,274	1,221	3,755		
土木建築関係	道路(橋梁含む)	国道(国管理)	箇所数	3			2		1
		金額							
		国県道(県管理)	箇所数	168	60	58	25	12	13
		金額	2,778	879	969	643	127	160	
	市町村道	箇所数	603	58	152	250	24	119	
金額	4,569	954	1,893	1,115	153	454			
計	箇所数	774	118	210	277	36	133		
	金額	7,347	1,833	2,862	1,758	280	614		

被害種別		箇所数	金額	県計	中津市	日田市	竹田市	玖珠町	その他
土木建築関係	河川	国管理	箇所数	27	7	20			
			金額						
		県管理	箇所数	592	96	232	123	28	113
			金額	12,495	1,885	3,771	4,665	361	1,813
	市町村管理	箇所数	414	56	158	64	59	77	
		金額	4,039	799	1,832	355	765	288	
	計	箇所数	1,033	159	410	187	87	190	
		金額	16,534	2,684	5,603	5,020	1,126	2,101	
	海岸	箇所数	16						16
		金額	85						85
港湾	箇所数	14						14	
	金額	23						23	
砂防設備	箇所数	221	68	115	4	15	19		
	金額	3,015	900	1,354	150	477	134		
都市・公園	箇所数	6		3	3				
	金額	320		7	313				
下水道	箇所数	2	1	1					
	金額	84	77	7					
公営住宅	箇所数	26	12	4	10				
	金額	39	18	2	19				
小計	箇所数	2,092	358	743	481	138	372		
	金額	27,447	5,512	9,835	7,260	1,883	2,957		
教育関係	公立学校	県立学校	箇所数	4	1	2	1		
			金額	124	0	3	121		
		市町村立学校	箇所数	8	3	5			
	金額		71	37	34				
	計	箇所数	12	4	7	1	0	0	
		金額	195	37	37	121	0	0	
私立学校	箇所数	2		1	1				
	金額	90		80	10				
小計	箇所数	14	4	8	2	0	0		
	金額	285	37	117	131	0	0		
合計	箇所数	14,777	3,175	4,377	4,641	789	1,795		
	金額	50,750	9,559	17,127	14,200	3,108	6,756		

※鉄道被害状況

- 豊肥本線 全体 130件、うち大分県 38件
 - 久大本線 全体 4件、うち大分県 2件
 - 日田彦山線 全体 7件、うち大分県 2件
- ※今後の調査により、件数、金額は変動する見込