

地域再生計画（地方創生港整備推進交付金）中間評価調査

都道府県名	大分県	事業実施主体	大分県、杵築市	地域再生計画名	杵築市ハモの地域ブランド化による活力あるまちづくり計画
計画期間	令和2年度～令和6年度	評価責任者	大分県土木建築部港湾課長 多田耕治、大分県農林水産部漁港漁村整備課長 工藤秀明		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
	指標1	指標2	基準年度	年度	中間実績	基準年度	年度	指標総数		達成数			
	大分県漁協杵築支店におけるハモの取扱量	漁協骨切りハモの市内取扱い店舗数	40.9t	R1	56.5t	R4	78.8t	66.9t	R6	○	2	2	大分県漁協杵築支店におけるハモの取扱目標66.9tに対しR4年度は78.8tの取扱を行った。 令和4年度の漁協骨切りハモの市内取扱い店舗数は5店舗で、うち飲食店2店舗、小売店2店舗、水産加工業1店舗となった
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
			計画	中間年度（R4）	最終実績見込み								
特別措置を適用して行う事業	港湾整備事業（守江港）	係留施設、水域施設、外郭施設、臨港交通施設	係留施設、水域施設、外郭施設	係留施設、水域施設、外郭施設	係留施設、水域施設、外郭施設	計画通り、実施。							
	漁港整備事業（美濃崎漁港）	係留施設	係留施設	係留施設	係留施設	計画通り、実施。							
その他の事業	-		-										
計画外で独自に実施した事業	水産業競争力強化緊急施設整備事業		ハモの取扱量の増加			漁協杵築支店において、荷捌・ハモ加工処理施設の整備を行い、荷捌きスペース及びハモ活魚水槽容量不足の解消を図った。							
	はも・ハモ祭り		地元への普及促進			地元でのイベント開催を通じて、地元民への普及促進を図った。							
	市内小学校でのハモの調理実習		地元への普及促進			市内小学校にて、ハモの調理実習活動を通じて、地元での普及促進を図った。							
③評価方法	第三者（漁業協同組合）及び地方公共団体（各市役所担当課）意見を求め、中間目標値の実現状況に関する評価・検討を実施												
④中間評価の公表方法	大分県のホームページに掲載予定												
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画は、守江港、美濃崎漁港の整備を一体的に行うことにより、安全で安定した漁業活動を行える環境を整備し、出漁日数の増加を図るものである。また、水産振興・観光振興イベント等のソフト事業を併せて実施することにより、杵築市の再産業・観光業の振興を図る。												
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容							
	地域再生計画の見直し（ <input checked="" type="radio"/> 有・ <input type="radio"/> 無）					計画上の整備を行うことで、安全で安定した漁業活動を行える環境を整備し、目標は概ね達成される見込みであるが、事業の進捗が遅れている。このため、中間評価の結果を踏まえ、計画変更や事業期間を2年延伸する。							
	令和6年度予算要望額への反映（ <input checked="" type="radio"/> 有・ <input type="radio"/> 無）					漁港：物揚場の設計見直しに伴い、本工事業費が増加したため、令和6年度に事業費を要望する。							
	有りの場合の増減額 60,000千円												
⑦今後の方針等に対する対応	<ul style="list-style-type: none"> ●事業期間延長、計画の変更の認定申請を予定 ●守江港設計見直しに伴う事業費の見直し <ul style="list-style-type: none"> ・計画期間 <ul style="list-style-type: none"> 認定時 令和6年度完了予定 → 見直し後 令和7年度完了予定 [1年間延長] ・令和7年度の事業費 <ul style="list-style-type: none"> 認定時 0千円 → 見直し後 308,251千円 [308,251千円（うち交付金102,750千円）増] ・総事業費 <ul style="list-style-type: none"> 認定時 1,323,000千円 → 見直し後 1,519,251千円 [308,251千円（うち中間評価結果を反映した増加額308,251千円（うち交付金102,000千円）増] ●美濃崎漁港設計見直しに伴う事業費の見直し <ul style="list-style-type: none"> ・計画期間 <ul style="list-style-type: none"> 認定時 令和5年度完了予定 → 見直し後 令和7年度完了予定 [2年間延長] ・令和6年度の事業費 <ul style="list-style-type: none"> 認定時 0千円 → 見直し後 120,000千円 [120,000千円（うち交付金60,000千円）増] ・総事業費 <ul style="list-style-type: none"> 認定時 150,000千円 → 見直し後 277,200千円 [120,000千円（うち中間評価結果を反映した増加額120,000千円（うち交付金60,000千円）増] 												