


おおいた土木未来プラン2024の取組状況(令和7年度)

政策・ 施策名	指標名	単位	基準値	令和7年度				担当課
			R5年度	目標値	実績値	達成度	評価	
安心な暮らしを守る強靱な県土づくり								
(1) 流域治水の推進								
	① 治水対策により浸水被害が軽減する地区数	地区 (累計)	—	17 [13.3%]	17 [13.3%]	100.0%	達成	河川課
(2) 土砂災害対策の推進								
	② 土砂災害のリスクが軽減される家屋数	戸 (累計)	417 [6.1%]	582 [8.6%]	701 [10.3%]	120.4%	達成	砂防課
	③ 土砂災害警戒区域指定率	%	86.4	89.8	90.0	100.2%	達成	砂防課
(3) 地震・津波・高潮対策の推進								
	④ 優先啓開ルート上における橋梁耐震化率 (H8年より古い基準により設計されたもの)	%	58.2	63.2	65.8	104.1%	達成	道路保全課
	⑤ 無電柱化推進計画(6～8期)における 無電柱化整備率	%	14.0	37.2	26.4	71.0%	著しく不十分	道路保全課
	⑥ 耐震強化岸壁の整備数	バース (累計)	4	5	5	100.0%	達成	港湾課
	⑦ 住宅耐震化率	%	84 (H30)	92 (R5)	88 (R5)	95.7%	概ね達成	建築住宅課
(4) 交通安全対策の推進								
	⑧ 県管理道における法指定通学路の歩道整備率	%	82.7	83.9	85.8	102.3%	達成	道路保全課
(5) 社会インフラの老朽化対策と適切な維持管理								
	⑨ 令和5年度までの点検で確認された、早期対策 が必要な橋梁の対策率	%	40.3	58.1	61.7	106.2%	達成	道路保全課
	⑩ 令和5年度までの点検で確認された、早期対策 が必要なトンネルの対策率	%	60.3	74.1	79.3	107.0%	達成	道路保全課
(6) 危機管理体制の充実								
	指標なし							
元気で快適に暮らせる地域づくり								
(1) 快適な都市空間の形成								
	⑪ 対策を講じた主要渋滞箇所数	箇所 (累計)	29	32	32	100.0%	達成	道路建設課
	⑫ 都市内の街路整備延長	km (累計)	509	509	509	100.0%	達成	都市・まち づくり推進課
	⑬ 一人当たり都市公園面積	m ² /人	12.3 (R4)	12.5 (R6)	12.6 (R6)	100.8%	達成	公園・生活 排水課
(2) こどもまんなかまちづくりの推進								
	⑭ 県営住宅の子育て世帯向け住戸整備戸数	戸 (累計)	30	80	84	105.0%	達成	公営住宅室
	⑮ 通学路合同点検の要対策箇所対策率(%)	%	—	44.8	43.9	98.0%	概ね達成	道路保全課
(3) 快適な住まいづくりと地域共生社会の実現								
	⑯ 県営住宅1階住戸内バリアフリー整備戸数の割合	%	78.3	80.4	80.4	100.0%	達成	公営住宅室
	⑰ 市町村居住支援協議会の設立数	団体 (累計)	5	9	8	88.9%	達成不十分	建築住宅課
(4) 持続可能な環境づくりの推進								
	⑱ 汚水衛生処理率	%	75.2 (R4)	80.7 (R6)	80.0 (R6)	99.1%	概ね達成	公園・生活 排水課
(5) 「おんせん県おおいた」のツーリズム支援								
	指標なし							

政策・施策名	指標名	単位	基準値	令和7年度				担当課
			R5年度	目標値	実績値	達成度	評価	
おおいたの未来を創造するネットワークづくり								
(1) 広域道路ネットワークの充実								
⑲ 高規格道路の整備延長							達成	道路建設課
	高速自動車国道を除く高規格道路	km (累計)	87	87	87	100.0%		
	東九州自動車道4車線化	km (累計)	53	53	58	109.4%		
㉔ 最寄りICまで概ね15分で到達できる地域の割合 【増加する面積】	% [km]	62.8 [0.0]	62.9 [2.5]	62.9 [2.5]	100.0%	達成	道路建設課	
㉕ 九州の東の玄関口としての拠点化主要施設まで 概ね30分で到達できる地域の割合【増加する面積】	% [km]	54.4 [0.0]	54.6 [4.9]	54.6 [4.9]	100.0%	達成	道路建設課	
(2) 地域を支える道路ネットワークの充実								
㉖ 高齢化集落から幹線道路へのアクセスを改善した 集落数	集落 (累計)	131	182	178	97.8%	概ね達成	道路建設課	
(3) 選ばれる港に向けた機能強化								
㉗ 新規バースの整備延長 ※専用岸壁除く	m (累計)	—	240	240	100.0%	達成	港湾課	
㉘ 公共ふ頭取扱貨物量	千ft	43,590	42,300	42,924	101.5%	達成	港湾課	
(4) インフラ分野のDXの推進								
㉙ 業務改善に向けデジタル技術を活用した取組件数	件 (累計)	3	11	10	90.9%	概ね達成	建設政策課	
㉚ ICT建設機械等を活用し生産性が向上した工事件数の 割合	%	16.4	23.4	24.1	103.0%	達成	建設政策課	
(5) 建設産業を支える人づくりの推進								
㉛ 県立高等学校土木建築系学科における県内建設業 就職率	%	49.5	—	—	—	—	土木建築 企画課	
㉜ 建設産業における女性の雇用割合	%	16.6 (R4)	—	—	—	—	土木建築 企画課	

※1 達成度算定式：（実績値）÷（目標値）

※2 当該年度に評価可能な指標数（当該年度に目標値がない指標を除いた指標数）：26 指標



全体総括表

達成度	評価	項目数
100% 以上	達成	19指標
90% 以上 100% 未満	概ね達成	5指標
80% 以上 90% 未満	達成不十分	1指標
80% 未満	著しく不十分	1指標
計		26指標