大規模地震の道路啓開（訓練）タイムスケジュール

豊後大野土木事務所

○市の報告を受け、被災情報を地図に整理する。

↓

AM１１：００

↓

●通行止めの手続き
警察等、関係機関へ通知、GIS入力

↓

○迂回路の検討、設定、指示
警察等、関係機関へ通知、GIS入力

↓

●豊肥局やマスコミへの情報提供

↓

○被災箇所周辺の状況把握整理

↓

○最優先啓開ルート上の道路啓開作業を指示

○啓開作業の完了見込み情報の受理

●通行規制解除
関係機関へ通知、GIS入力

↓

【訓練終了】

AM１２：００

（県）防災無線

（県）防災無線

（県）公用車の防災無線

（県）公用車の防災無線

（県）公用車の防災無線

（県）公用車の防災無線

市役所本庁（総務課）

○各支所の報告を受け、被災情報を地図に整理する。

↓

○土木事務所へ被災情報を県の行政無線で報告する。

（市）防災無線

○土木からの迂回路の指示を各支所へ連絡する。

（市）防災無線

各支所（連絡幹事者）

○パトロールからの報告を受け、被災情報を地図に整理する。

↓

○市役所の本庁へ被災情報を市の行政無線で報告する。

直　接

○市からの迂回路の指示を直接、担当業者へ指示する。

直　接

被災現場（土木の無線車）

○被災現場に急行し、土木へ業者からの状況報告を行う。

直　接

○土木からの道路啓開作業の指示を業者へ伝える。

直　接

↓

●必要に応じて被災箇所付近の交通誘導、安全確保。

○啓開作業の段取りと完了見込みを土木へ報告する。

直　接

↓

○啓開作業の完了後、復旧現場が安全通行可能か否かを確認し報告する。

↓

【訓練終了】

建設業協会加盟の各社

【訓練開始】地震発生AM9:00

↓

○担当区間のパトロール開始
パトロールは地震発生後、（自動的）土木事務所からの指示を待たずに直ちに行う。

【パトロールの内容】
路面陥没、盛土崩壊、切土崩壊、橋梁（段差、落橋）、
沿道建物倒壊、電柱倒壊、標識倒壊など

↓

○パトロールの結果を各支所へ直接出向いて報告する。

↓

●速やかに（自動的）バリケード等での安全の確保する。

↓

●被災箇所へ迂回路の案内看板を設置する。

↓

※各郷の業者は、各被災現場（三重郷、緒方郷、大野郷）へ急行する。但し、井田郷は緒方郷の被災現場へ行く。

↓

○被災箇所周辺の現場状況の報告を行う。

●土木からの道路啓開作業指示により啓開作業を開始。

↓

○各被災現場において現時点での資機材の保有状況から啓開作業の段取りを集まった協力業者と協議し、啓開作業完了予定時刻を検討して土木へ報告する。

↓

【訓練終了】